

2022年度东莞市黄江镇财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局黄江分局

金额单位：万元

项目名称	J公办小学改扩建教学楼工程（梅塘小学）	涉及2022年度预算金额	545.77
项目主管部门	东莞市黄江镇梅塘小学		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目整体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评材料按要求及时报送；能很好地配合有关部门开展自评审核工作；自评资料填报完整。 2、自评指标体系设置情况：自评指标设置合理，自评指标评定的指标值合理。 3、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息公开工作需要加强。		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差		
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 镇级财政年初预算金额715.43万元，调整后预算金额545.77万元，预算调整率为23.71%，实际支出金额545.75万元，年初预算执行率为76.28%，调整后预算执行率为99.99%		
	2. 产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 项目基本完成预期产出目标，缺乏佐证材料。		
	3. 效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 基本实现效益目标，缺乏佐证材料。		
加强预算绩效管理的建议	绩效目标基本完成，预算执行情况良好，建议加强预算管理，提高年初预算执行率。		
备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。			

审核人：林伟斌

编制日期：2023年7月15日