

财政绩效评价报告



项目名称：麻涌大道延长线（新沙路至港中路延长线段）
道路工程

受委托单位：东莞职业技术学院

绩效评价报告编号：东职重绩评（2023）号

提交绩效评价报告日期：2023年12月

摘 要

为适应麻涌社会和经济发展需要，促进麻涌镇总体布局规划和交通运输的发展，进一步完善公路路网结构，改善区域交通状况，推动区域经济发展及提升城市建设，麻涌大道延长线(新沙路至港中路延长线段)工程 2021 年 6 月获东莞市麻涌镇经济发展局批复，同意该道路工程建设实施。麻涌大道延长线大体西南-东北走向，道路全长 931.34m，东接新沙路，终点与港中路相交，设计等级为城市次干路，设计时速 40Km/h，用地面积共计约 26680m²，采用水泥混凝土路面，全线同步配套完善的排水设施。

受东莞市财政局麻涌分局的委托，东莞职业技术学院作为第三方评价机构，对“麻涌大道延长线(新沙路至港中路延长线段)工程”进行了绩效评价，评价得分为 75.5 分，绩效等级为“中”。该项目招投标流程规范，完成了麻涌大道延长线建设施工，目前已投入正常运营。项目扣分主要原因是：项目前期论证不够，工程建设方案不够合理；工程设计不完善，变更项目多，工程延期；工程管理工作有待加强。

针对上述问题，提出以下建议：1.强化预算管理，提高资金使用效益；2.积极发挥部门工作职能，做好麻涌镇工程建设整体规划和建设；3.加强项目全过程管理和监督，提升合同和验收有效性。