

2023年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市凤岗镇中心幼儿园		单位编码	035	
	项目名称	凤岗镇中心幼儿园零星工程		项目编码	4419002300000 00130364	
抽查 审核 意见	自评资料提交 及时性	及时	自评资料填报 完整性	完整	自评资料填报 规范性	规范
	项目目标设置情况		指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。			
	绩效信息公开情况		本项目未按有关规定公开绩效信息。			
	项目绩效抽查审核等次		<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：					
	年初预算金额（万元）		62.19	调整后预算金额（万元）		62.19
	实际支出金额（万元）		62.19	预算调整率		0.00%
年初预算执行率		100.00%	调整后预算执行率		100.00%	
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 单位自评资料反映： 根据项目自评表格填报，项目主要内容为对幼儿园外围墙加高、修缮改造停车场增加停车位1、维护设施设备；提供1份停车场改造合同及验收报告，显示于8月验收，提供1份围墙加高及木地板维修合同，但未见相关验收报告。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 单位自评资料反映： 项目完成效果主要为提升师生学习、工作环境；共对121人进行满意度调查，满意度达95%以上。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1. 建议单位进一步规范项目自评绩效基础信息表和自评得分表的填写，真实完整地提供佐证材料，佐证材料要能够与指标对应，能够证明指标的完成情况。</p> <p>2. 建议建立绩效信息公开制度，本项目绩效评价信息应当按照政府信息公开的有关规定在主管部门网站等有关渠道上实行公开，接受社会监督。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>