

东莞市望牛墩镇 2023 年度预算项目绩效自评

抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局望牛墩分局

金额单位：万元

项目名称	望牛墩中学操场挡墙修复工程	涉及年度预算金额	32.61
预算单位	东莞市望牛墩中学		
评价范围	<input checked="" type="checkbox"/> 年度支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 项目总体支出绩效评价 <input type="checkbox"/> 绩效运行监控		
绩效自评组织工作审核意见	1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，能积极配合自评审核工作。 2、自评指标体系设置情况：自评指标设置基本符合要求。 3、绩效信息公开情况：能按要求完成项目绩效信息公开工作。		
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差		
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：镇级财政年初预算金额（32.61）万元，调整后预算金额（32.61）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（32.61）万元，年初预算执行率为（100）%，调整后预算执行率为（100）%。		
	2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/>		

	<p>具体情况：根据单位提交的项目资料，该项目基本完成预期产出目标，计划任务完成率较高，有效修复学校操场挡墙。</p>
	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：据预算单位所提供资料反映，项目基本实现预期效益目标，社会效益明显，保证学生升学率和毕业率。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>1、提高绩效指标设置的个性化程度，可结合项目开展内容进一步细化。</p> <p>2、绩效目标设置略为简化，可围绕产出和效益进一步完善。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>