

东莞市水务局2020年8月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

水厂名称	检测项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	备注
		生活饮用水卫生标准 (GB5749-2006) 限值	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7	
计量单位		NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
检测项目		浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚硝酸盐	氯酸盐	
东莞市企石自来水服务公司(镇级)		0.1	<5	0	无	0.7	7	0.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0054	0.011	0.0001	0.9	0.005				合格
东莞市石排自来水公司(镇级)		0.19	<5	0	无	0.55	7.2	0.52	0.03	6	未检出	未检出	0.0061	0.061	0.0015	0.7	0.001				合格
东莞市东江自来水有限公司东城供水分公司(市级)		0.19	<5	0	无	0.6	7.2	0.62	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.007	0.045	0.00008	0.7	0.004				合格
东莞市高埗自来水有限公司-新厂(镇级)		0.1	<5	0	无	0.8	7.2	0.47	<0.02	1	未检出	未检出	0.006	0.03	0.00015	0.9	0.001				合格
东莞市高埗自来水有限公司-旧厂(镇级)		0.13	<5	0	无	0.7	7	0.41	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0028	0.036	0.00147	0.9	0.001				合格
东江水务第二水厂		0.16	<5	0	无	0.6	7.1	0.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0069	0.045	0.00036	0.7	<0.001				合格
东江水务第三水厂		0.12	<5	0	无	0.6	7.1	0.62	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0043	0.044	0.00012	0.7	0.002				合格
东江水务第四水厂		0.13	<5	0	无	0.6	7.1	0.67	<0.02	80	未检出	未检出	0.0071	0.084	0.00018	0.7	0.003				合格
东江水务第五水厂		0.14	<5	0	无	0.6	7.1	0.66	<0.02	26	未检出	未检出	0.0077	0.067	0.00449	0.7	0.003				合格
东江水务第六水厂		0.12	<5	0	无	0.7	7.1	0.5	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0042	0.043	0.00006	0.8	<0.001				合格
东莞市东江自来水有限公司万江供水分公司(市级)		0.13	<5	0	无	0.7	7.1	0.67	<0.02	90	未检出	未检出	0.0067	0.069	0.00035	0.8	0.004				合格
东莞市石龙冠湖自来水有限公司(村级)		0.12	<5	0	无	0.5	7.2	0.79	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0056	0.04	<0.00006	0.7	0.001				合格
东莞市石龙自来水总公司(黄洲水厂)(镇级)		0.09	<5	0	无	0.5	7	0.5	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0059	0.028	<0.00006	0.6	0.003				合格
东莞市单屋自来水有限公司(村级)		0.26	<5	0	无	0.6	7.1	0.62	<0.02	1	未检出	未检出	0.0071	0.038	<0.00006	0.7	0.002				合格
东莞市石碣桔洲供水厂(村级)		0.09	<5	0	无	0.6	7.2	0.54	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0049	0.016	<0.00006	0.8	<0.001				合格
东莞市石碣镇沙腰水厂(村级)		0.17	<5	0	无	0.8	7.4	0.43	0.02	未检出	未检出	未检出	0.0029	0.014	<0.00006	0.9	<0.001				合格
东莞市石碣镇水南水厂(村级)		0.12	<5	0	无	0.7	7.3	0.54	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.009	0.032	0.00037	0.8	0.004				合格
东莞市石碣镇四甲村水厂(村级)		0.13	<5	0	无	0.8	7	0.49	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.006	0.025	<0.00006	0.9	<0.001				合格
东莞市石碣西南水厂(村级)		0.09	<5	0	无	0.6	7	0.48	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0046	0.014	<0.00006	0.7	<0.001				合格
东莞市石碣镇涌口水厂(村级)		0.11	<5	0	无	0.8	7.1	0.5	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0083	0.013	<0.00006	0.9	0.003				合格
东莞市石碣黄泗围自来水有限公司(村级)		0.1	<5	0	无	1.25	7.2	0.52	<0.02	1	未检出	未检出	0.0129	0.015	0.00046	1.45	0.004				合格
东莞市石碣镇自来水公司(镇级)		0.21	<5	0	无	0.45	7.1	0.5	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0042	0.027	0.00256	0.55	0.003				合格
茶山镇第二供水厂(镇级)		0.11	<5	0	无	0.5	7.1	0.58	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0064	0.015	0.00053	0.7	0.002				合格
茶山镇第一供水厂(镇级)		0.1	<5	0	无	0.6	7.1	0.51	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0063	0.013	<0.00006	0.8	0.002				合格
东莞市潢涌自来水有限公司(村级)		0.08	<5	0	无	0.4	7.1	0.42	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0064	0.012	0.00088	0.5	<0.001				合格
东莞市石水口自来水有限公司(村级)		0.08	<5	0	无		7.2	0.6	<0.02	未检出	未检出	未检出	<0.0002	0.023	<0.00006		<0.001	0.4	0.35	0.258	合格
东莞市樟木头柏兴自来水有限公司(村级)		0.1	<5	0	无		7.1	0.32	<0.02	1	未检出	未检出	<0.0002	0.014	<0.00006		<0.001	0.25	0.458	0.427	合格
东莞市樟木头鑫洋自来水有限公司(村级)		0.26	<5	0	无	0.6	7.2	0.76	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0096	0.015	0.00024	0.7	0.004				合格
东莞市桥头镇自来水厂第三水厂(镇级)		0.14	<5	0	无	0.5	7.2	0.54	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0066	0.057	0.00398	0.6	<0.001				合格
东莞市桥头镇自来水厂第二水厂(镇级)		0.12	<5	0	无	0.5	7.2	0.65	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0051	0.039	0.00255	0.7	<0.001				合格
虎门镇高科水厂(镇级)		0.17	<5	0	无	0.6	7.2	1.6	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0185	0.027	0.00029	0.7	<0.001				合格
东莞市虎门怀德益民自来水厂(村级)		0.12	<5	0	无	0.5	7.2	1.16	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0004	<0.008	<0.00006	0.6	<0.001				合格
东莞市大岭山大片美村水厂(村级)		0.11	<5	0	无	0.6	9.34	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0132	<0.008	0.00252	0.7	0.005				不合格
大岭山镇大王岭水库水厂(镇级)		0.27	<5	0	无	0.7	7.4	0.41	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0065	0.047	0.005	0.8	0.001				合格
东莞市大岭山镇杨屋枫树坑水厂(村级)		0.22	<5	0	无	0.7	6.8	0.56	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0157	0.12	0.01021	0.8	0.005				合格
东莞市大朗镇自来水公司松木山供水厂(镇级)		0.12	<5	0	无	0.5	7.4	1.1	<0.02	14	未检出	未检出	0.0038	0.034	0.00232	0.6	0.002				合格
东莞市犀牛供水有限公司(村级)		0.19	<5	0	无	0.5	7.1	0.6	<0.02	190	未检出	未检出	0.012	0.066	0.00242	0.6	0.003				不合格
东莞市横沥镇自来水公司(镇级)		0.16	<5	0	无	0.7	7.1	0.82	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0131	0.03	0.01192	0.9	0.006				合格
东莞市樟木头自来水公司(镇级)		0.35	<5	0	无	0.6	7	0.36	0.05	未检出	未检出	未检出	0.0041	0.013	0.00472	0.7	0.003				合格
东莞市谢岗镇自来水厂(镇级)		0.09	<5	0	无	0.6	7.2	0.48	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0104	0.013	<0.00006	0.8	0.003				合格
东莞市谢岗自来水厂二厂(镇级)		0.11	<5	0	无	0.5	7.2	0.44	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.009	0.018	0.00491	0.7	0.002				合格

东莞市水务局2020年8月份城市供水水质公报

检测数据由东莞市水务监测中心提供

序号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	备注
生活饮用水卫生标准 (GB5749-2006) 限值		1	15	≡0	≡无	0.3--4	6.5--8.5	3	0.5	100	≡未检出	≡未检出	0.06	0.2	0.1	0.5--3	0.01	0.1--0.8	0.7	0.7	
计量单位		NTU	度			mg/L		mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
水厂名称	检测项目	浑浊度	色度	臭和味	肉眼可见物	余氯	PH值	耗氧量	氨氮	菌落总数	总大肠菌群	耐热大肠菌群	三氯甲烷	铝	锰	总氯	三氯乙醛	二氧化氯	亚硝酸盐	氯酸盐	
常平镇第二水厂(镇级)		0.17	<5	0	无	0.5	7.2	0.88	0.02	2	未检出	未检出	0.0024	0.02	<0.00006	0.6	0.001				合格
常平镇第一水厂(镇级)		0.16	<5	0	无	0.6	7.1	1.16	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0052	0.023	<0.00006	0.7	0.002				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第二供水厂(镇级)		0.11	<5	0	无	0.7	7	0.78	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0083	0.013	0.00152	0.8	0.007				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第四供水厂(镇级)		0.18	<5	0	无	0.6	7.2	1.29	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0099	0.086	0.00527	0.7	0.01				合格
东莞市清溪粤海水务有限公司第五供水厂(镇级)		0.12	<5	0	无	0.5	7	1.01	0.02	4	未检出	未检出	0.0077	0.024	<0.00006	0.6	0.006				合格
东莞市长龙自来水有限公司(村级)		0.33	<5	0	无	0.6	7.2	1.04	0.03	95	未检出	未检出	0.0246	0.097	0.00358	0.7	0.009				合格
黄江镇自来水厂(镇级)		0.2	<5	0	无	0.5	6.8	0.93	0.07	未检出	未检出	未检出	0.0044	0.035	0.021	0.7	0.001				合格
塘厦镇凤凰水厂(镇级)		0.13	<5	0	无	0.5	7.3	0.71	0.02	9	未检出	未检出	0.0101	0.042	<0.00006	0.6	0.005				合格
塘厦镇中心水厂(镇级)		0.15	<5	0	无	0.6	7.2	0.63	0.03	未检出	未检出	未检出	0.008	0.039	<0.00006	0.7	0.004				合格
东莞市永源自来水有限公司第二水厂(镇级)		0.11	<5	0	无	0.5	7.2	0.71	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0043	<0.008	<0.00006	0.6	0.003				合格
东莞市永源自来水有限公司第一水厂(镇级)		0.16	<5	0	无	0.5	7.2	0.94	0.03	未检出	未检出	未检出	0.0049	<0.008	<0.00006	0.7	<0.001				合格
东莞市雁田自来水有限公司(村级)		0.14	<5	0	无	0.6	7.2	0.49	0.03	2	未检出	未检出	0.0071	0.019	<0.00006	0.7	0.003				合格
东莞市中堂江南供水厂(村级)		0.12	<5	0	无	0.6	7.1	0.55	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0117	0.049	0.00043	0.7	0.003				合格
东莞市中堂镇供水厂(镇级)		0.1	<5	0	无	0.6	7.1	0.84	<0.02	未检出	未检出	未检出	0.0099	0.038	<0.00006	0.7	0.003				合格